

Bien-Zenker GmbH • Am Distelrasen 2 • 36381 Schlüchtern

Estrich Werke Süddeutschland
Adelheidsruh 36
74564 Crailsheim

Bien-Zenker GmbH

Am Distelrasen 2
36381 Schlüchtern

Ansprechpartner/in

Maria Büdel

Telefon: 06661/98-674

E-Mail: m.buedel@bien-zenker.de

Schlüchtern, den 30.01.2026

Tel: 07951 4728068

Bestellung Nr. EB26/00840

Die genaue Terminabsprache erfolgt mit dem zuständigen Bauleiter.

Wir bestellen laut Rahmenvertrag:

Kostentr./st.:	35250131 /	Liefertermin:	11.03.2026	KW:	11
Leistungsbeginn:	11.03.2026	Leistungsende:	13.03.2026		
Kommission:	Gebuhr/Ambos	Bauleiter:	Martin Förster 0175 7972845		

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 Stk	0063354020 Bewegungsfugen laut DIN im Estrich Bewegungsfugen im Estrich aus PE Dämmstreifen inkl. Dübel, nach DIN 18560 und Ausführungsplan ausführen. System Protektorwerk oder gleichwertig. Pauschalpreis je BVH (ca. 25 Meter)	135,00 / 1,00 Stk	135,00
2	1,00 Stk	0063398100 Fahrtkostenzuschlag Estrich Zone 1 Fahrtkostenzuschlag für Estricharbeiten je Bau- vorhaben, Zone 1, Gebietsradius 101 - 200 km (Luftlinie) um den Standort des Nachunternehmers.	250,00 / 1,00 Stk	250,00
3	8,15 qm	Zementestrich KG/EG 15,0cm +0,5cm 0063351180 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 145mm NEU Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm	EG/DIELE 28,68 / 1,00 qm	233,74

Geschäftsführung:
Sitz der Gesellschaft:

Kreissparkasse Gelnhausen
Deutsche Bank Frankfurt
UniCredit Bank
Commerzbank Hanau
Postbank Frankfurt

Marcus D'Agostino • Christian Garke • Marco Hammer • Jürgen Hauser • Nils Klose • James Nutting
36381 Schlüchtern - HRB 94902 - Amtsgericht Hanau - UStIdNr. DE 292 167 547

IBAN: DE32 5075 0094 0007 0234 13
IBAN: DE17 5007 0010 0096 8438 00
IBAN: DE27 5032 0191 0021 7071 20
IBAN: DE60 5064 0015 0247 8998 00
IBAN: DE95 5001 0060 0890 0436 02
BIC: HELADEF1GEL
BIC: DEUTDEFFXXX
BIC: HYVEDEMM430
BIC: COBADEFFXXX
BIC: PBNKDEFF

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
		- 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei!		
		- Folienpapierlage 0,2 mm		
		- 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5)		
		- Randstreifen nach DIN		
4	8,15 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm EG/DIELE	6,44
5	4,94 qm	Zementestrich KG/EG 15,0cm +0,5cm 0063351180 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 145mm NEU Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm - 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	EG/ABSTELL 28,68 / 1,00 qm	141,68
6	4,94 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm EG/ABSTELL	3,90
7	9,54 qm	Zementestrich KG/EG 15,0cm +0,5cm 0063351180 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 145mm NEU Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm - 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm	EG/ARBEITEN 28,68 / 1,00 qm	273,61

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
		nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN		
8	9,54 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	7,54
				EG/ARBEITEN
9	5,48 qm	Zementestrich KG/EG 15,0cm +0,5cm 0063351180 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 145mm NEU Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm - 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	28,68 / 1,00 qm	157,17
				EG/GARDEROBE
10	5,48 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	4,33
				EG/GARDEROBE
11	12,99 qm	Zementestrich KG/EG 15,0cm +0,5cm 0063351180 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 145mm NEU Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm - 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm nach DIN 4108-10,	28,68 / 1,00 qm	372,55
				EG/KOCHEN

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
		Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN		
12	12,99 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	10,26
				EG/KOCHEN
13	28,10 qm	Zementestrich KG/EG 15,0cm +0,5cm 0063351180 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 145mm NEU Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm - 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	28,68 / 1,00 qm	805,91
				EG/WOH/ESSEN
14	28,10 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	22,20
				EG/WOH/ESSEN
15	3,82 qm	Zementestrich KG/EG 14,0 cm +1,5cm 0063351190 L/B/H 0,00/ 0,00/ 140,00 mm Zementestrich schwimmend KG/EG 140mm Schwimmender Zementestrich im EG/ KG über Bodenplatte, Gesamtstärke 140 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 035, d = 70 mm - 1 Lage EPS DEO 040, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,	28,68 / 1,00 qm	109,56
				EG/DU/WC

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
		FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 50 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN		
16	14,96 qm	Zementestrich DG/OG 14,0 cm +1,5cm 0063353690 L/B/H 0,00/ 0,00/ 140,00 mm Zementestrich schwimmend DG/OG, 140mm Schwimmender Zementestrich Ober und Dachgeschoß, Gesamtstärke 140 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 040, d = 70 mm - 1 Lage EPS DES SM 045, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 50 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	DG/BAD/DU/WC 28,68 / 1,00 qm	429,05
17	5,11 qm	Zementestrich DG/OG 15,0cm +0,5cm 0063353680 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend DG/OG, 145mm NEU Schwimmender Zementestrich Ober und Dachgeschoß, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 040, d = 70 mm - 1 Lage EPS DES SM 045, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	DG/ANKLEIDEN 28,68 / 1,00 qm	146,55

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
18	5,11 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	4,04 DG/ANKLEIDEN
19	10,19 qm	Zementestrich DG/OG 15,0cm +0,5cm 0063353680 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend DG/OG, 145mm NEU Schwimmender Zementestrich Ober und Dachgeschoß, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 040, d = 70 mm - 1 Lage EPS DES SM 045, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	28,68 / 1,00 qm	292,25 DG/GALERIE
20	10,19 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	8,05 DG/GALERIE
21	14,73 qm	Zementestrich DG/OG 15,0cm +0,5cm 0063353680 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend DG/OG, 145mm NEU Schwimmender Zementestrich Ober und Dachgeschoß, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 040, d = 70 mm - 1 Lage EPS DES SM 045, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	28,68 / 1,00 qm	422,46 DG/KIND1

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
22	14,73 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm DG/KIND1	11,64
23	14,73 qm	Zementestrich DG/OG 15,0cm +0,5cm 0063353680 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend DG/OG, 145mm NEU Schwimmender Zementestrich Ober und Dachgeschoß, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 040, d = 70 mm - 1 Lage EPS DES SM 045, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	28,68 / 1,00 qm DG/KIND2	422,46
24	14,73 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm DG/KIND2	11,64
25	13,95 qm	Zementestrich DG/OG 15,0cm +0,5cm 0063353680 L/B/H 0,00/ 0,00/ 145,00 mm Zementestrich schwimmend DG/OG, 145mm NEU Schwimmender Zementestrich Ober und Dachgeschoß, Gesamtstärke 145 mm, mit folgendem Aufbau: - 1 Lage EPS DEO 040, d = 70 mm - 1 Lage EPS DES SM 045, d = 20 mm nach DIN 4108-10, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei! - Folienpapierlage 0,2 mm - 55 mm schwimmender Zementestrich (Festigkeitsklasse min. CT F5) - Randstreifen nach DIN	28,68 / 1,00 qm DG/SCHLAFEN	400,09

Lfd Nr	Menge ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis/ EUR	Gesamtpreis EUR
26	13,95 qm	0063301400 Estrich-Mehrdicke 5 mm Mehrdicke (d = 5 mm) als Zulage zu den schwimmen- den Zementestrichen bzw. Heizestrichen herstellen.	0,79 / 1,00 qm	11,02
			DG/SCHLAFEN	
27	73,02 qm	Summe qm Estrich EG	0,00 / 1,00 qm	0,00
28	73,67 qm	Summe qm Estrich DG	0,00 / 1,00 qm	0,00
Nettowarenwert				4.693,14
+ jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer				

Lieferanschrift

**Frau Claudia Ambos und
Herr Bastian Marcel Gebuhr
An der kalten Quelle 1
86825 Bad Wörishofen-Dorschhausen**

Mit freundlichen Grüßen
Bien-Zenker GmbH

i.A. Maria Büdel

Mitteilung über Fertigstellung der Leistung

Die von der Bien-Zenker GmbH o.g. beauftragten und von uns ausgeführten Leistungen

für das Gewerk _____

- ☐ wurden vollständig fertig gestellt.
- ☐ wurden nicht vollständig fertig gestellt. Nachfolgend aufgeführte Leistungen wurden noch nicht fertig gestellt:

Die zwischen den Parteien vereinbarte Gewährleistungszeit beginnt für die beauftragten Leistungen mit dem Datum der Endabnahme des o.g. Bauvorhabens durch den Kunden von Bien-Zenker. Mit der vorbehaltfreien Endabnahme der Leistungen zwischen dem Kunden und Bien-Zenker gilt auch die Abnahme der beauftragten Leistungen zwischen Bien-Zenker und dem Auftragnehmer als erfolgt. Erfolgt eine Abnahme der Leistungen durch den Endkunden von Bien-Zenker nur unter Vorbehalt und betrifft der erklärte Vorbehalt Leistungen des Auftragnehmers, verbleibt diesbezüglich die Beweislast für das Nichtvorhandensein bestehender Mängel bei dem Auftragnehmer.

....., den
Auftragnehmer

....., den
Unterschrift Bauherr

ESTRICHPROTOKOLL

Projekt-Nr.: _____ Name: _____

Estricheinbaudatum: _____

Estrichart: _____

Estrichstärke: **KG** _____
 EG _____
 OG _____
 DG _____
 Garage _____

Wetterlage: **Sonne** ☐ **Regen** ☐ **Wolkig** ☐ **Schnee** ☐

Temperaturen: **0° - 5°** ☐ **6° - 10°** ☐ **11° - 15°** ☐ **16° - 20°** ☐
 21° - 25° ☐ **26° - 30°** ☐ **über 31°** ☐

Estrichbeschleuniger: _____
(Datenblatt anhängen)

Eingebaut im : **KG** ☐ **EG** ☐ **OG** ☐ **DG** ☐ **Garage** ☐

Besonderheiten: _____

Datum/ Unterschrift/ Stempel: _____

- **Bitte nach Fertigstellung 1 Exemplar per E-mail an den zuständigen Bauleiter und an > kundenservice@bien-zenker.de < senden.**
- **Dass Original bitte mit der Schlussrechnung einreichen.**